

Kostenübersicht

17003 - G.L - Neubau Kindergarten in Cleebronn

Alle Preise sind Bruttowerte in EUR



Gliederung Auftr.-Nr.	Auftrag Auftragnehmer	Schätzung	Berechnung	Vergabe inkl. Nachlass	+ Nachträge	= Auftrag	Zahlungen	+ Restkosten	= Kosten	Differenz Kosten - Budget
200-01 200-01	Herrichten (Gebäude)	0,00	38.859,45	0,00	0,00	38.859,45	0,00	38.859,45	38.859,45	0,00
200-02 200-02	Erschließung (i-motion)	0,00	483.152,52	0,00	0,00	483.152,52	0,00	483.152,52	483.152,52	0,00
Summe der Kostengruppe 200		0,00	522.011,97	0,00	0,00	522.011,97	0,00	522.011,97	522.011,97	0,00
300-01 300-01	Rohbauarbeiten - THIELE Thiele Hoch- und Tiefbau GmbH Seestraße 22/1 74232 Abstatt	0,00	567.124,00	979.349,77	0,00	979.349,77	416.500,00	562.849,77	979.349,77	412.225,77
300-02 300-02	Gerüstarbeiten - DIEHLMANN MD Diehlmann GmbH Im Täle 9 75031 Eppingen-Mühlbach	0,00	44.609,41	29.781,71	0,00	29.781,71	0,00	29.781,71	29.781,71	-14.827,70
300-03 300-03	Dachabdichtungsarbeiten - FRITZ technologie Gottlieb-Daimler-Str. 64/1 71711 Murr	0,00	125.059,59	171.374,10	0,00	171.374,10	0,00	171.374,10	171.374,10	46.314,51
300-04 300-04	Klempnerarbeiten - ZIPPERT Zippert GmbH & Co. KG Industriestraße 16 74369 Löchgau	0,00	49.575,46	37.679,12	0,00	37.679,12	0,00	37.679,12	37.679,12	-11.896,34

Kostenübersicht

17003 - G.L - Neubau Kindergarten in Cleebronn

Alle Preise sind Bruttowerte in EUR



Gliederung Auftr.-Nr.	Auftrag Auftragnehmer	Schätzung	Berechnung	Vergabe inkl. Nachlass	+ Nachträge	= Auftrag	Zahlungen	+ Restkosten	= Kosten	Differenz Kosten - Budget
300-05 300-05	Natur- und	0,00	12.082,59	0,00	0,00	12.082,59	0,00	12.082,59	12.082,59	0,00
300-06 300-06	Putz- und Stuckarbeiten	0,00	171.414,19	0,00	0,00	171.414,19	0,00	171.414,19	171.414,19	0,00
300-07 300-07	Fliesen- und Plattenarbeiten	0,00	89.432,02	0,00	0,00	89.432,02	0,00	89.432,02	89.432,02	0,00
300-08 300-08	Estricharbeiten	0,00	54.596,69	0,00	0,00	54.596,69	0,00	54.596,69	54.596,69	0,00
300-09 300-09	Fenster, Außentüren - Schwarz Fensterbau Flößerstraße 4 77723 Gengenbach	0,00	217.554,42	309.898,61	0,00	309.898,61	0,00	309.898,61	309.898,61	92.344,19
300-10 300-10	Tischlerarbeiten	0,00	43.562,29	0,00	0,00	43.562,29	0,00	43.562,29	43.562,29	0,00
300-11 300-11	Beschlagarbeiten	0,00	7.045,56	0,00	0,00	7.045,56	0,00	7.045,56	7.045,56	0,00
300-12 300-12	Rollladenarbeiten	0,00	43.818,72	0,00	0,00	43.818,72	0,00	43.818,72	43.818,72	0,00
300-13 300-13	Metallbauarbeiten	0,00	62.874,13	0,00	0,00	62.874,13	0,00	62.874,13	62.874,13	0,00
300-14 300-14	Baureinigungsarbeiten	0,00	8.626,07	0,00	0,00	8.626,07	0,00	8.626,07	8.626,07	0,00

Kostenübersicht

17003 - G.L - Neubau Kindergarten in Cleebronn

Alle Preise sind Bruttowerte in EUR



Gliederung Auftr.-Nr.	Auftrag Auftragnehmer	Schätzung	Berechnung	Vergabe inkl. Nachlass	+ Nachträge	= Auftrag	Zahlungen	+ Restkosten	= Kosten	Differenz Kosten - Budget
300-15 300-15	Maler-/Lackiererarbeiten,	0,00	32.989,95	0,00	0,00	32.989,95	0,00	32.989,95	32.989,95	0,00
300-16 300-16	Bodenbelagarbeiten	0,00	54.079,34	0,00	0,00	54.079,34	0,00	54.079,34	54.079,34	0,00
300-17 300-17	vorgehängte hinterlüftete	0,00	145.273,84	0,00	0,00	145.273,84	0,00	145.273,84	145.273,84	0,00
300-18 300-18	Trockenbauarbeiten	0,00	97.088,07	0,00	0,00	97.088,07	0,00	97.088,07	97.088,07	0,00
300-19 300-19	Innentüren, Tore	0,00	59.323,26	0,00	0,00	59.323,26	0,00	59.323,26	59.323,26	0,00
300-20 300-20	Beschilderung	0,00	5.790,18	0,00	0,00	5.790,18	0,00	5.790,18	5.790,18	0,00
300-21 300-21	Förderanlagen - ATH ATH Aufzüge Austraße 103 74076 Heilbronn	0,00	47.481,00	66.461,50	0,00	66.461,50	19.285,14	47.176,36	66.461,50	18.980,50
Summe der Kostengruppe 300		0,00	1.939.400,78	1.594.544,81	0,00	2.482.541,71	435.785,14	2.046.756,57	2.482.541,71	543.140,93
400-01.1 400-01.1	Sanitärinstallation - BÖPPLE Böpple GmbH Abt. Haustechnik Wannenäckerstrasse 77 74078 Heilbronn	0,00	115.256,44	154.021,63	0,00	154.021,63	0,00	154.021,63	154.021,63	38.765,19

Kostenübersicht

17003 - G.L - Neubau Kindergarten in Cleebronn

Alle Preise sind Bruttowerte in EUR



Gliederung Auftr.-Nr.	Auftrag Auftragnehmer	Schätzung	Berechnung	Vergabe inkl. Nachlass	+ Nachträge	= Auftrag	Zahlungen	+ Restkosten	= Kosten	Differenz Kosten - Budget
400-01.2 400-01.2	Heizungsinstallation - Thomas Obenland Sanitär – Heizung – Flaschnerei Riegelbachstrasse 15 74360 Ilsfeld	0,00	103.537,97	129.074,02	0,00	129.074,02	0,00	129.074,02	129.074,02	25.536,05
400-01.3 400-01.3	Lüftungsinstallation A.Pullmann GmbH Klingenberger Str. 5 74336 Brackenheim-Dürrenzimmern	0,00	154.120,47	226.950,70	0,00	226.950,70	0,00	226.950,70	226.950,70	72.830,23
400-02 400-02	Elektroinstallation - WEBER Weber GmbH Leingarten	0,00	162.584,94	189.144,89 1,00 %	0,00	189.144,89	0,00	189.144,89	189.144,89	26.559,95
Summe der Kostengruppe 400		0,00	535.499,82	699.191,24	0,00	699.191,24	0,00	699.191,24	699.191,24	163.691,42
500-01 500-01	Außenanlagen	0,00	444.167,50	0,00	0,00	444.167,50	0,00	444.167,50	444.167,50	0,00
Summe der Kostengruppe 500		0,00	444.167,50	0,00	0,00	444.167,50	0,00	444.167,50	444.167,50	0,00
600-01 600-01	Loose Möblierung	0,00	221.464,95	0,00	0,00	221.464,95	0,00	221.464,95	221.464,95	0,00
600-02 600-02	Beleuchtung	0,00	78.718,50	0,00	0,00	78.718,50	0,00	78.718,50	78.718,50	0,00

Kostenübersicht

17003 - G.L - Neubau Kindergarten in Cleebronn

Alle Preise sind Bruttowerte in EUR



Gliederung Auftr.-Nr.	Auftrag Auftragnehmer	Schätzung	Berechnung	Vergabe inkl. Nachlass	+ Nachträge	= Auftrag	Zahlungen	+ Restkosten	= Kosten	Differenz Kosten - Budget
600-03 600-03	Sonstiges	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
Summe der Kostengruppe 600		0,00	304.348,45	0,00	0,00	304.348,45	0,00	304.348,45	304.348,45	0,00
700-01 700-01	Architektenleistungen - G.L Götze und Langguth GbR Hauptstraße 65 74226 Nordheim	0,00	284.774,69	284.774,69	4.310,78	289.085,47	191.389,71	97.695,76	289.085,47	4.310,78
		<i>Nachträge: 18.07.2022 02_Dokumentation KfW 55</i>			4.310,78					
700-02.1 700-02.1	***Tragwerksplanung - MAIER	0,00	81.818,33	75.665,72	0,00	75.665,72	75.665,72 Schlußzahlung	0,00	75.665,72	-6.152,61
700-02.2 700-02.2	Tragwerksplanung - BOLL + Boll und Partner Beratende Ingenieure VBI Ettelstraße 11 70180 Stuttgart	0,00	0,00	11.674,16	0,00	11.674,16	0,00	11.674,16	11.674,16	11.674,16
700-03 700-03	Prüfstatik bvs - Bewertungs- und Verrechnungsstelle der Prüfingenieure Baden-Württemberg GmbH Postfach 10 01 51 70745 Leinfelden	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
700-04 700-04	Vermessungsleistungen - Cornehl und Wozny GbR Damaschkestraße 36 74172 Neckarsulm	0,00	2.975,00	2.463,30	0,00	2.463,30	6.123,23	0,00	6.123,23	3.148,23

Kostenübersicht

17003 - G.L - Neubau Kindergarten in Cleebronn

Alle Preise sind Bruttowerte in EUR



Gliederung Auftr.-Nr.	Auftrag Auftragnehmer	Schätzung	Berechnung	Vergabe inkl. Nachlass	+ Nachträge	= Auftrag	Zahlungen	+ Restkosten	= Kosten	Differenz Kosten - Budget
700-05.1 700-05.1	***Umweltplanung - MÜNZING Umweltplanung Dr. Münzing Neubrunnenstraße 18 74223 Flein	0,00	892,50	655,99	0,00	655,99	655,99 Schlußzahlung	0,00	655,99	-236,51
700-05.2 700-05.2	Umweltplanung - NEUBAUER Uwe Neubauer Garten- und Landschaftsarchitekt Wilhelm-Busch-Straße 28 74626 Bretzfeld	0,00	0,00	4.900,54	0,00	4.900,54	0,00	4.900,54	4.900,54	4.900,54
700-06.1 700-06.1	HLS-Planung - BETZ IB Betz Hausenerstraße 2 74336 Brackenheim	0,00	75.495,77	75.495,77	0,00	75.495,77	30.066,40	45.429,37	75.495,77	0,00
700-06.2 700-06.2	Lüftungsplanung - BELGART Belgart GmbH Karlstraße 39 74336 Brackenheim	0,00	0,00	26.180,00	0,00	26.180,00	7.543,00	18.637,00	26.180,00	26.180,00
700-07 700-07	Elektroplanung - NIP NIP Planungsgesellschaft mbH August-Läpple-Straße 25 74189 Weinsberg	0,00	41.976,80	41.976,80	0,00	41.976,80	23.532,45	18.444,35	41.976,80	0,00
700-08 700-08	Innenraumplanung - THULL Innenarchitektur Design Gabriele Thull Auheckenstraße 6 75443 Ötisheim	0,00	45.209,83	45.209,83	0,00	45.209,83	10.641,04	34.568,79	45.209,83	0,00

Kostenübersicht

17003 - G.L - Neubau Kindergarten in Cleebronn

Alle Preise sind Bruttowerte in EUR



Gliederung Auftr.-Nr.	Auftrag Auftragnehmer	Schätzung	Berechnung	Vergabe inkl. Nachlass	+ Nachträge	= Auftrag	Zahlungen	+ Restkosten	= Kosten	Differenz Kosten - Budget
700-09 700-09	Freianlagenplanung - Biegert Landschaftsarchitektur Cornelia Biegert Friedhofstraße 45 74177 Bad Friedrichshall	0,00	95.015,32	84.979,45	2.788,88	87.768,33	34.043,46	53.724,87	87.768,33	-7.246,99
					Nachträge: 13.08.2020 01_Umplanung nach HQ100	2.788,88				
700-10 700-10	Verkehrsplanung - I-MOTION I-motion GmbH Herr Jung König-Wilhelm-Straße 75 74360 Flein	0,00	44.427,36	44.427,36	0,00	44.427,36	15.793,34	28.634,02	44.427,36	0,00
700-11 700-11	Brandschutzgutachten - GST Brandschutz GbR Fliederstraße 5a 74847 Obrigheim	0,00	5.950,00	5.338,97	0,00	5.338,97	5.338,97 Schlußzahlung	0,00	5.338,97	-611,03
700-12 700-12	Bodengutachten - Dr. Marco Lichtenberger (Dipl.-Geol.) Hintere Straße 17 74348 Lauffen	0,00	1.915,90	1.915,90	0,00	1.915,90	1.915,90 Schlußzahlung	0,00	1.915,90	0,00
700-13 700-13	Bauphysikalische Beratung -	0,00	16.660,00	16.440,98	0,00	16.440,98	8.547,38	7.893,60	16.440,98	-219,02
700-14 700-14	SIGEKO	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00

Kostenübersicht

17003 - G.L - Neubau Kindergarten in Cleebronn

Alle Preise sind Bruttowerte in EUR



Gliederung Auftr.-Nr.	Auftrag Auftragnehmer	Schätzung	Berechnung	Vergabe inkl. Nachlass	+ Nachträge	= Auftrag	Zahlungen	+ Restkosten	= Kosten	Differenz Kosten - Budget
700-15 700-15	Lichtplanung - BECKERT Beckert & Soanca-Pollak Ligsalzstraße 11 80339 München	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00 Schlußzahlung	0,00	9.520,00	9.520,00
700-16 700-16	Genehmigungsgebühr	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
700-17 700-17	Abnahmen	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
700-18 700-18	Visualisierung	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00 Schlußzahlung	0,00	2.380,00	0,00
700-19 700-19	Lüftungsplanung - BELGART Belgart GmbH Karlstraße 39 74336 Brackenheim	0,00	0,00	1.450,34	0,00	1.450,34	1.450,34	0,00	1.450,34	1.450,34
700-20 700-20	Bauherrenaufgaben Gemeinde Cleebronn Bürgermeister Thomas Vogl Keltergasse 2 74389 Cleebronn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60	0,00	717,60	717,60
Summe der Kostengruppe 700		0,00	729.836,50	735.449,80	7.099,66	772.894,46	425.324,53	351.947,46	777.271,99	47.435,49

	Schätzung	Berechnung	Vergabe	+ Nachträge	= Auftrag	Zahlungen	+ Restkosten	= Kosten	Differenz
Gesamtsummen des Projektes	0,00	4.475.265,02	3.029.185,85	7.099,66	5.225.155,33	861.109,67	4.368.423,19	5.229.532,86	754.267,84