

öffentlich

Sachbearbeiter: Pascal Hirsch
Aktenzeichen: 815.56

Datum: 08.04.2019
TOP: 39

Beschlussvorlage Nr. 19/2019

Betreff: Sanierung Hochbehälter Michaelsberg -
Genehmigung der Abrechnung

<p>Produkt: 5330 0000</p> <p>Betrag: 357.708,55 €</p>	<p>Haushaltsjahr: 2015 - 2018</p>	<p>Mittel vorhanden?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>Deckungsvorschlag:</p> <p><input type="checkbox"/> überplanmäßig <input type="checkbox"/> außerplanmäßig</p>	<p>Fachbereich:</p> <p><input type="checkbox"/> Bürgermeister <input type="checkbox"/> Hauptamt <input checked="" type="checkbox"/> Kämmerei</p>	<p>bisher behandelt:</p> <p>GR 23.10.2015 ö GR 23.09.2016 ö. Bekanntgabe GR 28.03.2017 ö. Bekanntgabe GR 23.02.2018 ö. Bekanntgabe</p>

Sachverhalt:

Im Jahr 2015 wurde die umfassende Sanierung des Hochbehälters Michaelsberg vom Gemeinderat beschlossen. Die Kostenschätzung belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 285.000 € (netto). Durch folgende Änderungen haben sich die Gesamtkosten schlussendlich auf rund 358.000 Euro erhöht:

- Mehrkosten auf Grund der höheren Erdandeckelung als lt. Statik und Planwerk zulässig war
- Mehrkosten i.H.v. 12.878,48 € für die Leitungsverlängerung der Löschwasserleitung Jugendhaus
- Verwahrung der Attika mit Kupfer anstatt Aluminium
- Geplanter Zaun um den Hochbehälter wurde nicht montiert

Die Baumaßnahme sollte ursprünglich im Jahr 2017 abgeschlossen sein. Aufgrund der umfangreicheren Erdarbeiten sowie Problemen mit einem Handwerksbetrieb hat sich das Projekt deutlich verzögert.

Die folgende Kostenübersicht zeigt die tatsächlich angefallenen Kosten für die oben beschriebene Maßnahme:

Tiefbau- und Außenabdichtungsarbeiten	Bramm Bau	147.971,97 €
Fliesenarbeiten	Kerafloor	8.726,20 €
Betoninstandsetzungsarbeiten	Bauschutz	60.692,09 €
Verfahrens- und Elektrotechnische Ausrüstung	Schuler	75.329,54 €
Zaunanlage (wurde nicht montiert - Entschädigungszahlung)	Zaun & Sicherheit	1.250,00 €
Malerarbeiten	Heinrich Schmid	4.852,41 €
Honorarkosten	IRPS	51.161,84 €
Sonstige (u.a. Voruntersuchungen)		7.724,50 €
Gesamtkosten		357.708,55 €

Herr Raith vom Ingenieurbüro IRPS GbR aus Stuttgart wird zu diesem Punkt anwesend sein und die Durchführung der Maßnahme erläutern.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat genehmigt die vorgelegte Abrechnung für die Sanierung des Hochbehälters Michaelsberg. Insgesamt belaufen sich die Nettokosten der Maßnahme auf 357.708,55 €.

Pascal Hirsch